

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
木次大橋周辺地区

平成22年8月

島根県雲南市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4- 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	公共施設の利用者数	人/年	43,515	48,000	50,000	確定 見込み		あり なし	50,902	H22年5月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	本事業で新規に整備した施設を含め、各施設とも見込みどおりの利用があった。
指標2	未利用地面積の減少	ha	14.3	12.3	12.1	確定 見込み		あり なし	12.1	H22年5月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	本事業の道路整備や国道54号線の整備等による都市基盤整備により、民間事業者によるアパート建設等が促進された。
指標3	歩行者ネットワークの整備延長	m	1,582	3,757	3,837	確定 見込み		あり なし	3,850	H22年5月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	計画的な歩道整備が行われた。
指標4						確定 見込み		あり なし				改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし				改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4- その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	運動施設の利用者数	人/数	8,222	/	10,000	確定 見込み	/	/	10,436	H22年5月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	本事業で新規に整備した施設を含め、各施設とも見込みどおりの利用があった。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	居住環境向上活動の継続	・地元組織を中心とした地元住民による歩道や公園の植栽管理や除草作業を行った。 ・定住促進活動を行った。	・居住環境向上のため、歩道や公園の植栽管理や除草作業が継続して行われた。 ・地区内下熊谷地区の人口が、事業実施前と比べ10%増えた。	・継続して歩道や公園の植栽管理や除草作業等の居住環境向上活動を行い、更なる定住促進を図る。
	安全安心な歩行空間の持続	・地元組織を中心とした地元住民による歩道や公園の植栽管理や除草作業を行った。	・歩道や公園の植栽管理や除草作業により、安心安全な歩行空間が持続された。	・安心安全な歩行空間を持続するための環境整備活動を継続して行っていく。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	企業誘致活動の推進	・流通業務団地等についてパンフレット等を作成し、企業誘致活動を推進した。 ・用途地域を変更して、商業施設立地の要件を緩和した。	・22件の企業立地認定を行った。 (雲南市内全域：平成16年11月から平成22年5月まで)	・地区内下熊谷地区においても、物流拠点となる流通系企業やショッピングセンター、便益施設などの商業系企業の誘致活動を行う必要がある。

事後評価シート 添付様式5 - から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項