

事後評価フォローアップ 公表概要

雲南市では「誰もが快適に暮らせる住環境整備の促進と、楽しく学べる教育・文化環境の充実」を目標に、少子高齢化に対応した快適な住環境の整備と住民が学び集う生涯学習環境の充実を図るために加茂中地区都市再生整備計画を作成し、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 箇年間で、加茂中地区の市街地整備を行いました。

まちづくり交付金は都市再生整備計画に対する支援制度で、交付期間最終年度に交付金をもたらした成果等を客観的に診断して、今後のまちづくりを適切な方向で実施することと、事業の成果を住民にわかりやすく説明するために事後評価を行います。

《加茂中地区都市再生整備計画の概要》

◎まちづくりの目標（都市再生整備計画の目標及び計画期間 上段）

〈大目標〉誰もが快適に暮らせる住環境整備の促進と、楽しく学べる教育・文化環境の充実

〈目標 1〉少子高齢化に対応した快適な住環境の整備

〈目標 2〉住民が学び集う生涯学習環境の充実

◎目標を定量化する指標（まちづくり交付金事業事後評価原案 様式 2-1 評価結果のまとめ 中段）

〈指標 1〉住民が住みやすくなったと思う割合…目標 1 に対応する指標

（事業により居住環境が向上したと思う住民の割合）

従前値（H16） 0%	目標値（H21） 35%	評価値（H21 見込値） 80%	確定値（H23） 85%
----------------	-----------------	---------------------	-----------------

〈指標 2〉生涯学習教室の開催回数…目標 2 に対応する指標

（生涯学習教室の開催回数）

従前値（H16） 120 回/年	目標値（H21） 300 回/年	評価値（H21 見込値） 385 回/年	確定値（H23） 418 回/年
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

〈指標 3〉地区内人口…目標 1 に対応する指標

（住民基本台帳による地区内の居住人口）

従前値（H16） 1,500 人	目標値（H21） 1,550 人	評価値（H21 見込値） 1,578 人	確定値（H23） 1,550 人
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

◎事業実施概要（事後評価原案 様式 2-2 地区の概要、都市再生整備計画 交付対象事業一覧表を表記）

〈交付期間〉平成 17 年度～平成 21 年度

〈計画地区〉加茂中地区（94ha）

〈実施事業〉

- 道路 本町線、加茂中央 1 号線、神原堤防線、県道加茂中停車場線
- 地域生活基盤施設 新町交差点広場、(仮称)のびのび広場
- 高質空間形成施設 新町交差点広場トイレ、街路灯、加茂中央 1 号線
- 地域創造支援事業 新町防火水槽、東町防火水槽
- まちづくり活動支援事業 社会実験（本町線）、ワークショップ（景観製品の選定）

〈関連事業〉

※まちづくり交付金事業と関連して整備区域内もしくは近隣で整備している事業

- 生涯学習施設整備事業（図書館）
- 宅地造成事業（雲並団地）
- 子育て支援事業（子育て支援センター）
- 水辺の空間の活用（赤川左岸河川公園の維持管理）