

事務事業名	掛合総合センター・交流センター整備事業	所属部	総務部	所属課	管財課
政策名	(I)みんなで築くまち「協働・行政経営」	所属G	財産管理監視G	課長名	須田 弘
施策名	(05)時代にあつた行政サービスの実現	担当者名	井上芳樹	電話番号	0854-40-1025 (内線) 2372
目的 的 象 行政機能	意 図 公平で効率的なサービスを提供する。	予算科目	会計 款 大事業 0 1 1 0 0 7	大事業名	庁舎施設整備事業
基本事業名	(015)市民に親しまれる窓口サービスの提供	項	目 中事業 0 5 3 0 0 1	中事業名	庁舎施設整備事業
目的 的 象 行政機能	意 図 市民に親しまれる窓口をつくる。				

1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

① 事業期間	<input type="checkbox"/> 单年度のみ <input type="checkbox"/> 单年度繰返 (年度 ~)
② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述)	掛合総合センター及び掛合交流センター等の老朽化した公共施設について、複合施設として整備する。

(2) 事務事業の手段・指標

手段	① 主な活動	27年度実績(27年度に行った主な活動)		28年度計画(28年度に計画する主な活動)		
	・業務委託 ・建築基本設計業務 ・測量設計調査業務 ・地質調査業務 ・地元協議 ・建設推進委員会開催	・業務委託 ・建築実施設計業務 ・工事請負 ・除雪車外公用車車庫解体工事 ・敷地造成工事 ・用地補償 ・用地買収 ・物件補償 ・地元協議 ・建設推進委員会開催				
② 活動指標		単位	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
ア 推進委員会開催回数		回			3	5
イ						
ウ						
エ						

(3) 事務事業の目的・指標

目的	① 対象(誰、何を対象にしているのか)	③ 対象指標	単位	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	掛合総合センター・交流センター施設	ア 建築面積	m ²			1,140	1,140
		イ					
目的	② 意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標	単位	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	市民が利用しやすい施設を整備する。	ア 事業進捗率	%			1.4	12.5
		イ					
		ウ					

(4) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (27年度決算)	② コストの推移	単位	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(計画)
委託料 7,626千円	財源内訳	国庫支出金 千円				
計 7,626千円		県支出金 千円				
		地方債 千円				59,300
		その他 千円				
		一般財源 千円			7,626	3,130
	事業費	事業費計 (A) 千円			7,626	62,430
	人件費	正規職員従事人数 人			2	
		延べ業務時間 時間			246	
		人件費計 (B) 千円			963	
		トータルコスト(A)+(B) 千円			8,589	

(5) 事務事業の環境変化・住民意見等

① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?)	② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?)	③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?)
総合センター整備方針に基づき、複合施設として整備する。 整備に際しては住民意見を取り入れ、住民合意のうえ進めている。	平成26年度に総合センター整備方針を策定した。	施設整備に向けては、地元住民より複合施設としての整備を要望されている。

事務事業名	掛合総合センター・交流センター整備事業	所属部	総務部	所属課	管財課
-------	---------------------	-----	-----	-----	-----

2 事後評価【SEE】

A 目的妥当性	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつか? 意図することが結びついているか?			見直し余地があるとする理由		
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	* 余地がある場合			
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか? 税金を投入して達成する目的か?					
B 有効性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	* 余地がある場合			
	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか? 意図を限定・拡充する必要はないか?					
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 適切である	* 余地がある場合			
④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか? 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか? 何が原因で成果向上が期待できないか?			事業計画に基づく進捗であり、向上余地はない。			
C 効率性	⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?					
	<input type="checkbox"/> 影響無	<input checked="" type="checkbox"/> 影響有	当該施設は市の支所として存続することが決定しており、防災拠点や避難所として指定されていることからも、老朽箇所の修繕による継続利用が必要である。			
	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか? ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか?					
D 公平性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある	* ある場合	(具体的な手段や類似事業名)			
	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない				
	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない	理由	総合センターについては整備方針に基づき既存公共施設への移転を検討したが、移転先となる適当な施設がなかったことから、新設する交流センターとの複合施設として整備することとなった。			
⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など)			必要な機能の施設整備のため、事業費についての削減余地はない。			
⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか? 正職員以外や外部委託ができるないか?			必要最低限の費用であり、削減の余地はない。			
⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? 受益者負担が公平・公正か?			公共施設整備であることから、公平公正である。			
評価の総括	① 1次評価者としての評価結果			② 1次評価結果の総括(根拠と理由)		
	A 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり	利用者が使用しやすい施設となるよう建設推進委員会で、検討を行い、基本設計に反映した。		
	B 有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり			
	C 効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり			
	D 公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり			

3 今後の方向性【PLAN】

① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)…複数選択可			② 改革・改善による期待成果																						
<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通り特に改革改善をしない)			<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">成績 維持 低下</td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			成績 維持 低下	コスト			削減	維持	増加				向上									
成績 維持 低下	コスト																								
	削減	維持	増加																						
向上																									
平成29年度事業完了に向け、事業を推進する。			廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない。もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。																						