## 令和 元 年度事業 事後評価·決算 事務事業マネジメントシート

Juli.	事務事業名	市道神原企業団地 連道路整備事業)	21号線外道路整備事業(企業団均	也関	所属部	建設部	所属課 都市計画課
総	政策名	〈Ⅴ〉挑戦し活力を産	みだすまち≪産業≫		所属G	スマートIC整備G	課長名 小村 利之
総合	施策名	〈37〉商工業の振興			担当者名	佐藤 俊之	電話番号 0854-40-1064
計	日 44	a 業 所(者)	意 経営の安定・強化を図り、雇用を拡大す		担当有有	佐膝 後之	(内線) 2462
画		F ** (7)(** E)	図に古の女だ。強化を図り、雇用を拡入す		予算科目	会計 款 大事業 大 0 1 4 0 0 3 業	事市道道路整備事業
体	基本事業名	〈108〉新たな雇用の5	場づくり		J' #111 D	0 1 4 0 0 3 業	名
系			意 市内で事業拠点を新設・増設し、雇用を	拡大す		項 目 中事業 中 1 0 1 5 0 7 業	事企業団地関連道路整備事業
	的 象 企業	及び市内事業所	図 る。			1 0 1 5 0 7 業	名。正本四地因建理四世哺尹未

## 1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

( I ) 争耒慨安	
① 事業期間	
☑ 単年度のみ	□ 単年度繰返
	(年度~)
□ 期間限定複数年度	
( 年度~	年度 )
② 事業内容	
(期間限定複数年度事	業は全体像を記述)
新たな雇用機会を創出す	する企業誘致を行う
ため 神原企業団地整備	備を進めている。 本事

新たな雇用機会を創出する企業誘致を行うため、神原企業団地整備を進めている。本事業は、開発行為区域内にある市道神原企業団地1号線【整備延長L=175m、W=9.75m】、市道神原企業団地2号線【整備延長L=221m、W=9.00m】の2路線を整備する。本事業は土地開発公社に委託して整備を行った。【期間 H29~R元】

(2	(2)事務事業の手段・指標									
	① 主な活動									
	R元年度実績(R元年度に行った主な活	R2年度計画(R2年度に計画する主な活動)								
	・雲南市土地開発公社との土地売	<b>三買契</b>	約に	(仮称	i)加茂BSスマ	-hIC整備事	業で実施			
	よる取得(1号線 L=175m、2号線	L=221	m)							
手段	面積4,405㎡ 【用地費、測量試験費、工事費等 を含め取得】									
	②活動指標	単位		年度	H30年度 (実績)	R元年度 (実績)	R2年度 (計画)			
	+									

		単位	(実績)	(実績)	(実績)	(計画)
ア	整備延長	m			396	
イ	供用延長(累計)	m			396	
ゥ						
エ						

(3)事務事業の目的・指標

(	(3) 事務事果の日的・指標						
	① 対象(誰、何を対象にしているのか)	_ ③ 対象指標	単位	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R元年度 (実績)	R2年度 (計画)
		ア整備計画延長	m			396	
	市道及び市道利用者	1					
E		ウ					
Á	的② 意図(対象がどのような状態になるのか)	_ ④ 成果指標	単位	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R元年度 (実績)	R2年度 (計画)
	道路利用者の利便性を高め、住民生活の	ア 整備率(供用延長)	%			100.0	
	ー 向上を図る。 - 一 向上を図る。	1					
		ウ					

(4)事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (1年度決算)		2	コストの推移	単位	H29年度(決算)	H30年度(決算)	R元年度(決算)	R2年度(計画)
用地費 79,860千円		п	国庫支出金	千円				
	+	財源	<b>厚支出金</b>	千円				
※合併特例債	3111	加	地方債	千円			75,800	
	業費	訳	その他	千円				
	貝	ПV	一般財源	千円			4,060	
			事業費計(A)	千円			79,860	
	人		正規職員従事人数	人			2	
	件		延べ業務時間	時間			1,000	
	費		人件費計(B)	千円			4,240	
		トー	·タルコスト(A)+(B)	千円			84,100	

(5)事務事業の環境変化、住民意見等

① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?)	② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革 改善をしているか?)	③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して 市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や 要望が寄せられているか?)
が活発化している。 完成した区画1.8haは今年2月に早速、分譲	設計時に線形や工法検討によるコスト縮減、施工時には残土搬出先や土砂運搬方法について、県と調整を行い、事業費の抑制に努めた。	

所属部 建設部

所属課 都市計画課

<ol> <li>事後評価【SEE】</li> </ol>			
	`	古纵部压	I OFF
	_	事 体 学 伽	1566

	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結び	つくか? 意図することが結びついているか?	見直し余地があるとする理由					
Α	□ 見直し余地がある	* 余地がある場合						
目								
的	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならない							
妥	┃ □ 見直し余地がある      ☑ 妥当である	* 余地がある場合 📥						
当 ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか?意図を限定・拡充する必要はないか?								
II.	□ 見直し余地がある ☑ 適切である	* 余地がある場合						
			\$FF - \$B - 1 1\$40/4 - 2 6					
	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか? 成果を向上	させるため現在より良いやり方ははないか? 何か  受益状況から道路規定を決定している						
	ロ 向 F全地がたい	文皿状がから追出就たと人たじている	がため、同工の永地は無い。					
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場							
В		団地内の道路として整備しているため	、企業団地整備へ影響が生じる					
有	▼ 影響有   理由							
効性								
性	□ B 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務	事業以外の手段(類似事業)はないか? ある場合 ろ	その類似事業との統座合・連携ができるか?					
	□ 他に手段がある *ある場合➡(具体的な手段	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	★ 無統 統 (本)							
	□ 統廃合・連携ができない 各事業の	整備目的が異なるため統廃合は難しい	<b>\</b> °					
	理由							
	□ 世に手段がない							
	フ事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか?	(仕様や工法の適正化、住民の協力など)						
	□ 削減余地がある 道路の規		けしており、工法についても比較検討のう					
		ている。						
C								
効率	O 1 11 # 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- のエナズは、坐み吐眼を判述でもないかの「下降	*= 기시 사시 해주한 샤~ * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
性		iの工夫で延べ業務時間を削減できないか? 正職 については業務委託をしているが、用:	地買収や工事費積算は守秘義務があり					
-	▼ 削減余地がない <sub>理由</sub> 困難であ							
D		者に偏っていて不公平ではないか? 受益者負担 特定多数の市民が利用する施設であ	<sup>旦か公平・公正か?</sup> り、利用者を特定した受益負担は求めら					
公工	ロ 公平・公正である わない	特定多数の市民が利用する他故での	7、利用省を特定した文皿資達は水の5					
平性	理田							
Ι±								
	① 1次評価者としての評価結果	② 1次評価結果の総括(根						
評	   A 目的妥当性		基づき着実に事業進捗を図る必要があ					
価		•						
の総括	B 有効性							
松	O 分平性   ▼ 適切   □ 見直し余地あり   D 公平性   ▼ 適切   □ 見直し余地あり							
111	レムナは ■ ■ 週 リ ■ 兄直し赤地の。							
		I						
3	今後の方向性【PLAN】							
	① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・	複数選択可	② 改革・改善による期待成果					
	□廃止 □休止 □目的再設定 □事業統廃合・	連携						
		改善(効率性改善)	<b>◇</b> コスト					
	□事業のやり方改善(公平性改善) ☑ 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) 削減 維持 増加							
	神原企業団地の利便性向上のため、早期の完成を目指していく。							
			成 推 *					
			果 持					
			K   K   X   X   X   X   X   X   X   X					
			廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上					
			しない、もしくはコスト維持で成果低下では					
			改革・改善とはならない。					