

雲南市公共施設等総合管理計画実施方針

行動計画表

(第一次：平成30年度～令和3年度)

令和4年度版

令和4年9月



雲南市

計画の概要

雲南市では、平成27年度に「雲南市公共施設等総合管理計画」を策定し、平成28年度から令和37年度までの40年間をかけて公共施設の管理に係る経費の45%削減を目標に掲げました。

平成29年度には総合管理計画に対する行動計画にあたる第一次実施方針を策定しました。この第一次実施方針では、対象とした227の公共施設のうち、老朽度や利用状況を考慮しながら、見直しが急がれる66の公共施設について具体的な見直し策を示しています。この66の公共施設については、平成30年度から令和3年度の4年間をかけ、地域の皆さんや関係者の皆さんと協議し、理解を得ながら今後の施設の在り方について結論を出すこととしています。

この「行動計画表」は、個別の施設ごとに示した見直し策の進め方について4年間の行動計画を示したものです。各施設の担当課はこの行動計画表に基づいて施設の見直しを進めていきますが、年度ごとに進捗状況を確認し、必要に応じて行動計画表も見直しをかけながら進めていきます。

行動計画表目次

P. 1～4 旧幼稚園施設

- P. 1 旧阿用幼稚園
- P. 2 旧久野幼稚園
- P. 3 旧温泉幼稚園
- P. 4 旧飯石幼稚園

P. 5～9 旧小学校施設

- P. 5 旧久野小学校
- P. 6 旧塩田小学校
- P. 7 旧温泉小学校
- P. 8 旧飯石小学校
- P. 9 旧中野小学校

P. 10～13 農林施設

- P. 10 木次林業総合センター
- P. 11 吉田林業総合センター
- P. 12 掛合農林産物加工場
- P. 13 掛合集出荷センター

P. 14～16 畜産施設

- P. 14 木次畜産集合検査場
- P. 15 三刀屋家畜集合センター
- P. 16 掛合集畜センター

P. 17 観光施設

- P. 17 食の幸ふるさと屋

P. 18～19 宿泊施設

- P. 18 峯寺遊山荘
- P. 19 グリーンシャワーの森

P. 20 温浴施設

- P. 20 掛合まめなかセンター

P. 21～24 交流センター施設

- P. 21 幡屋交流センター
- P. 22 加茂交流センター
- P. 23 民谷交流センター
- P. 24 波多交流センター

P. 25～29 住宅施設

- P. 25 公営住宅（西の宮団地・三峠団地）
- P. 26 公営住宅（中村団地・東谷団地）
- P. 27 公営住宅（基町団地）
- P. 28 公営住宅（緑ヶ丘団地）
- P. 29 公営住宅（村方団地）

P. 30～32 庁舎施設

- P. 30 加茂総合センター
- P. 31 水道局・上下水道部庁舎
- P. 32 吉田総合センター

P. 33～35 福祉施設

- P. 33 日登高齢者交流施設
- P. 34 在宅生活復帰準備施設
- P. 35 掛合ミニ福祉センター

P. 36～41 体育館施設

- P. 36 大東体育文化センター
- P. 37 幡屋体育館
- P. 38 木次体育館
- P. 39 斐伊体育館
- P. 40 掛合体育館
- P. 41 掛合体育振興センター

P. 42～46 野球場施設

- P. 42 大東公園野球場
- P. 43 加茂中央公園野球場
- P. 44 木次運動公園野球場
- P. 45 明石緑が丘公園野球場
- P. 46 掛合野球場

P. 47 社会教育施設

- P. 47 鉄の未来科学館

P. 48～63 集会施設

- P. 48 砂子原自治会館
- P. 49 漆仁の里交流館
- P. 50 木次町郷土文化保存伝習施設
- P. 51 飯石生活改善センター
- P. 52 後根波コミュニティセンター
- P. 53 民谷集落センター
- P. 54 深野集落センター
- P. 55 川手公会堂
- P. 56 大宝集会所
- P. 57 波多集会センター
- P. 58 入間集会センター
- P. 59 長迫集会センター
- P. 60 志食集会センター
- P. 61 下多根集会センター
- P. 62 舟津集会センター
- P. 63 掛合総合営農指導センター

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧阿用幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	平成元年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(㎡)	415㎡				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
具体的な協議・検討等はない。	具体的な協議・検討等はない。	地元、関係者協議を実施	地元、関係者協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	改めて地域自主組織に活用方法の決定を促し、早急にその意向を確定してもらう。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	0	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	0
施設管理費	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
117	108	108	98
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
117	108	108	98
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧久野幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	平成元年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	381m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目的が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
方針の決定:転用	見直し策の実施	—	—
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
2020年度からの交流センター化へ向けて協議・検討を行ない、地元同意が得られた。	2020年度からの交流センターに転用準備	交流センターに転用	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	5	—	—
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
180	80	—	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
500	207	—	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
500	207	—	—
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
32	16	—	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧温泉幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(木次)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	木次町		
	～				
整備年度	平成9年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(㎡)	218㎡				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績	
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
具体的な協議・検討等はない。	具体的な協議・検討等はない。	温泉地区アンケート実施に併せ、活用方策について協議。	地元地域自主組織では地域計画を策定中であり、旧温泉幼稚園の利活用もその中で検討されている。	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地元地域自主組織において、地域計画の策定と同時進行で活用方針を決定いただく。	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
0	0	2	2	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	16	50	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
522	505	582	404
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
522	503	578	402
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
26	1	37	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧飯石幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	~				
整備年度	平成2年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	383m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定・廃止
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
具体的な協議・検討等は行なっていない。	具体的な協議・検討等は行なっていない。	地域自主組織等と施設の活用策について意見交換会を実施。	地元地域自主組織より「地区住民としては活用しない」との回答があった。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	令和4年度中に普通財産検討委員会で活用方針を決定する。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	0	2	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位、人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
280	279	203	23
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
280	279	203	23
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	2	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧久野小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	昭和44年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	2,669m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定:廃止	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
具体的な協議・検討等はない。	地域より廃止について協議	解体方針の決定。	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて取り扱いを検討		アスベスト調査の実施。 解体前に条例改正が必要。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,264	1,558	164	840
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,097	1,509	1,712	1,383
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,618	1,199	1,662	1,311
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
766	97	168	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧塩田小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	大東町
	～		
整備年度	昭和48年度		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(㎡)	1,040㎡		

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
具体的な協議・検討等は行なっていない。	具体的な協議・検討等は行なっていない。	具体的な見直し策について、内部協議等の実施。また、関係課と連携して地域自主組織へ活用策を再度打診している。	地元の地域自主組織へ活用策を再度打診している。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目途が立たなければ廃止する。	改めて地域自主組織に活用方法の決定を促し、早急にその意向を確定してもらう。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	0	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
690	437	0	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
919	687	614	523
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
515	335	285	483
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
314	38	7	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧温泉小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(木次)	社会教育課	地域振興課
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	木次町		
	～				
整備年度	平成13年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	2,147m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止と		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
方針の決定:転用 見直し策の実施	—	—	—
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市教育支援センターとして活用されている。			
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
5	—	—	—
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
865	—	—	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,905	—	—	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,597	—	—	—
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
137	—	—	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧飯石小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	～				
整備年度	平成3年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	3,010m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元、関係者協議を実施	「いいし小みんなで考える会」 において施設の活用策につ いて検討され、交流センター への転用が要望された。	旧飯石小学校の活用に関す る協議の実施。	旧飯石小学校の活用に関す る協議の実施。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
交流センターへ転用する場 合、施設の改修が必要とな る。	交流センターへ転用する場 合、施設の改修が必要とな る。	交流センターへ転用する場 合、施設の改修が必要とな る。	「いいしへいわの里」として活 用を検討。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
3,251	2,279	1,076	2,325
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,814	1,493	1,695	1,546
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,251	1,029	1,627	1,488
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
546	61	236	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧中野小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	令和4年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	～				
整備年度	昭和53年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	1,933m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目的が立たない場合は廃止とする。			
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
実績	実績	実績	実績	
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
具体的な協議・検討等はない。	具体的な協議・検討等はない。	具体的な見直し策について、内部協議等の実施。また、関係課と連携して地域自主組織へ活用策を再度打診している。	地元の地域自主組織へ活用策を再度打診している。	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目的が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目的が立たなければ廃止する。	地域の意向を踏まえて活用方法について検討し、活用の目的が立たなければ廃止する。	改めて地域自主組織に活用方法の決定を促し、早急にその意向を確定してもらおう。	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
0	0	2	2	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,488	1,901	1,849	1,849
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,639	2,091	1,236	1,198
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,182	1,650	820	1,074
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
361	425	33	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次林業総合センター		
予算事業名	林業総合センター管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	大原森林組合	所在地	木次町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	1997年度(平成9年度)		
構造	木造		
延床面積(m ²)	455m ²		

見直し策	譲渡 譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を実施	内部協議を実施	関係者協議を実施	関係者協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			引き続き、法人との協議を実施していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,365	1,387	402	608
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
879	850	1,128	855
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,323	1,351	1,060	693
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
626	648	357	2
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市吉田林業総合センター		
予算事業名	林業総合センター管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	飯石森林組合	所在地	吉田町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1990年度(平成2年度)		
構造	木造		
延床面積(㎡)	424㎡		

見直し策	譲渡 施設管理者(飯石森林組合)の事務所と同一建物であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を実施	関係者協議を実施	関係者協議を実施	関係者協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			引き続き、法人と協議を実施していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
236	196	176	151
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
596	594	736	767
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
433	552	440	440
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合農林産物加工場		
予算事業名	農業施設総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	飯石森林組合	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1981年度(昭和56年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	774m ²		

見直し策	譲渡⇒廃止 事業者(施設管理者)の事業利用が主であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	方針の決定:廃止
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を実施	関係者協議を実施	関係者協議を実施	関係者と協議した結果、施設を廃止することで合意した。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
譲渡に至らなかった場合、廃止の検討も必要	譲渡に至らなかったり廃止になったりした場合の代替施設の確保	譲渡に至らなかったり廃止になったりした場合の代替施設の確保	令和4年度以降に施設解体工事を実施
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	2	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
28,551	10,814	7,892	2,581
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
192	192	192	192
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合集出荷センター		
予算事業名	農業施設管理事業		
施設担当課	農政課	関係課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	島根県農業協同組合	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	昭和61年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	1,196m ²		

見直し策	譲渡事業者(施設管理者)の事業利用が主であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
譲渡に向けた協議等は未実施	譲渡に向けた協議等は未実施 内部協議	関係者協議を実施	関係者協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
借地料が発生しているため整理が必要。	借地料が発生しているため整理が必要。	借地料が発生しているため整理が必要。	借地料が発生しているため整理が必要。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
5	3	2	2
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,283	1,167	1,174	1,446
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
727	727	727	727
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次畜産集合検査場		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
作成年度	令和4年度		
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
整備年度	1988年度(昭和63年度)		
構造	木造		
延床面積(m ²)	60m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
準備・検討	方針の決定：廃止	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	内部協議を行った。 関係者との協議を行った。	内部協議を行った。 関係者との協議を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	4	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度 利用者数	令和元年度 利用者数	令和2年度 利用者数	令和3年度 利用者数
0	0	0	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
50	100	100	100
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
▲ 190	▲ 140	▲ 140	▲ 140
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	三刀屋家畜集合センター		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	三刀屋町
	～		
整備年度	1988年度(昭和63年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	266m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
準備・検討	方針の決定：廃止	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	内部協議を行った	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	4	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
0	0	0	0
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合集畜センター		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
作成年度	令和4年度		
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
整備年度	1990年度(平成2年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	272m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
準備・検討	方針の決定：廃止	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った。	内部協議を行った。 関係者協議を行った。	関係者協議を行った。	廃止及び解体
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度 1 備考	進捗度 4 備考	進捗度 4 備考	進捗度 5 備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
235	235	235	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
235	235	235	—
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	食の幸ふるさと屋		
予算事業名	地域特産品処理加工施設管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	観光振興課

		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	吉田町
	～		
整備年度	1988年度(昭和63年度)		
構造	木造		
延床面積(m ²)	392m ²		

見直し策	譲渡 利用者が限定されているため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定:譲渡	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議	内部協議を行い、令和2年度から施設使用者との協議を始める。	施設使用者と協議実施 譲渡の方針決定	譲渡(売り払い)
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
		関係者と協議・調整が必要。	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
925	855	394	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
543	203	94	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
543	203	94	—
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
462	121	0	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市神話の森峯寺交流拠点施設・交流施設				
予算事業名	観光施設管理事業 峯寺遊山荘管理事業				
施設担当課	産業施設課	関係課	観光振興課		
				作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理				
管理者	一般社団法人 峯寺弥山望	所在地	三刀屋町		
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日				
整備年度	平成7年度				
構造	木造				
延床面積(m ²)	288m ²				

見直し策	集約化 利用状況、運営状況により集約化、機能縮小、廃止を検討する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
関係者へ譲渡についての意見聴取を行なった	関係者へ譲渡についての意見聴取を行なった	関係者へ譲渡についての意見聴取を行なった	関係者へ譲渡についての意見聴取を行なった
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
現状のままでの譲渡は困難	現状のままでの譲渡は困難	現状のままでの譲渡は困難	現状のままでの譲渡は困難 課題を整理の上、再検討する
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
4,231	4,216	2,563	3,476
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,275	9,123	8,416	8,752
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,452	6,546	6,678	6,578
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	99
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	鉄とアクションとグリーンシャワーの森・栃山エリア			
予算事業名	観光施設管理事業 吉田グリーンシャワーの森管理事業			
施設担当課	産業施設課	関係課	観光振興課	
			作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理			
管理者	株式会社 結システム	所在地	吉田町	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日			
整備年度	昭和60年度			
構造	木造			
延床面積(㎡)	737㎡			

見直し策	集約化 利用状況、運営状況により集約化、機能縮小、廃止を検討する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
見直し策の方向性について 関係者(庁内)への意見聴取 を行なった	見直し策の方向性について 関係者(庁内)への意見聴取 を行なった	見直し策の方向性について 関係者(庁内)への意見聴取 を行なった	見直し策の方向性について 関係者(庁内)への意見聴取 を行なった
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			引き続き、譲渡も含め取り組んでいく
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
6,033	4,804	3,841	5,905
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
11,409	10,921	11,024	15,038
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
8,181	8,137	8,841	9,969
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
149	315	527	1,887
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合まめなかセンター		
予算事業名	まめなかセンター管理事業		
施設担当課	市民福祉課(掛合)	関係課	健康福祉総務課
		作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	掛合自治振興会	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和43年度(1968年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	790m ²		

見直し策	集約化 → 現状維持 近隣の施設整備に併せ、貸館機能については集約化を検討する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・調整	協議・調整	協議・調整	方針の決定:現状維持
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
施設利用状況の把握を行った。	施設利用状況の把握を行った。	まめなかセンターと掛合交流センターの指定管理者との協議を行った。	まめなかセンターと掛合交流センターの指定管理者との協議を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
貸館機能(葬儀使用等含む)があり、引き続き協議を行う必要がある。	貸館機能(葬儀使用等含む)があり、引き続き協議を行う必要がある。	貸館機能(葬儀使用等含む)を掛合交流センターに集約することは難しい。	全ての貸館機能(葬儀使用等含む)を掛合交流センターに集約することは困難である。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	5
備考	備考	備考	備考
			住民ニーズを把握し貸館・温浴機能について今後も検討していく。

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
12,537	12,695	6,582	6,134
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,950	9,990	13,539	8,916
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,705	6,767	11,560	6,804
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	4,631	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	幡屋交流センター			
予算事業名	幡屋交流センター管理事業			
施設担当課	自治振興課(大東)	関係課	地域振興課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	幡屋地区振興会	所在地	大東町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1968年度(昭和43年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	595m ²		

見直し策	更新 機能充実を図るため。更新に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定:更新	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
建設位置について地元協議を行ない、幡屋体育館周辺で進めることに決定した。	調査(市道・県道交差点計画)を元に地元協議を行った。	建設予定地について協議を継続している。	建設予定地について協議を継続している。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
具体的な建設位置については地元との調整が必要。	地元関係者との協議	地元関係者との協議	建設位置及び施設の内容、規模
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	4	4
備考	備考	備考	備考
			基本計画の策定に向け、プロジェクトチームの立ち上げ

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,970	7,358	3,690	4,246
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,669	1,805	1,971	1,904
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,200	1,245	1,542	1,416
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	286	160
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂交流センター		
予算事業名	加茂交流センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	地域振興課

	作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理	
管理者	加茂まちづくり協議会	所在地 加茂町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
整備年度	平成9年度	
構造	鉄骨造	
延床面積(m ²)	537m ²	

見直し策	複合化⇒移転・更新 利便性の向上、機能充実を図るため、移転・更新に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	方針の決定:更新 見直し策の実施	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議・検討の結果、複 合化ではなく単独での整備 へ方針転換を行い、自主組 織と協議した。	基本設計	敷地測量、地質調査、敷地 整備工事及び実施設計を 実施	建築主体工事、電気設備工 事、機械設備工事を実施
課題・改善策 加茂町の人口規模に合う大き さで、地域の防災拠点機能を 発揮できる建物と建設位置に ついて、自主組織との調整が 必要。また、既存施設の方向 性についても検討が必要。	課題・改善策 加茂総合センターと新加茂交 流センターは、建物用途が異 なるため、敷地分割が必要と なる。そのため、建物の位置、 構造物の位置及びレベル等の 正確な値を出す必要がある。	課題・改善策 令和3年度工事完了予定。 現交流センターの取扱い(維 持・管理等)について検討を 要す。	課題・改善策 移転後の活用方法や効果的 な施設利用のあり方に関し て、地域との協議を要す。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	5	5	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
12,065	10,165	7,752	11,508
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,664	2,214	2,388	2,521
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,859	1,601	1,615	1,615
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	3,203	22	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	民谷交流センター			
予算事業名	民谷交流センター管理事業			
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課	
			作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理			
管理者	民谷地区振興協議会	所在地	吉田町	
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日			
整備年度	昭和29年度			
構造	木造			
延床面積(m ²)	599			

見直し策	更新・改修⇒更新 機能充実を図るため、更新、改修に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定:更新	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
民谷地区振興協議会と協議を行った。	地元において建設予定地を決定した。関係者、関係機関との協議を行った。	関係者、関係機関と建設予定地等について協議を行った。	関係者、関係機関との協議を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
用地取得費及び土地造成費にかなりの費用を要することが予想される。	庁内協議を重ね課題を整理し、地元・関係者協議を進めた。	庁内協議を重ね課題を整理し、地元・関係者協議を進めた。	更新に向けて課題を整理し地元関係者と協議を進めた。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,934	2,678	1,805	1,755
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,348	1,821	1,433	1,764
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,373	1,821	1,269	1,764
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費
438	860	299	794
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	波多交流センター		
予算事業名	波多交流センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	波多コミュニティ協議会	所在地	掛合町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1993年度(平成5年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	2290m ²		

見直し策	更新・改修⇒改修 機能充実を図るため、改修に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	方針の決定:改修	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
関係部局との協議を実施した	波多コミュニティ協議会により、改修検討のプロジェクトチームを結成し、改修内容の要望をまとめた。	改修内容の大枠における同意を改修検討プロジェクトチームより得た。	改修に向け波多コミュニティ協議会と協議を実施した。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
波多診療所の併設が要望されている。	翌年度は、地元からの要望事項に優先順位をつけて、基本設計の基礎をまとめる。	コロナ禍により変化した社会情勢に照らし合わせ、施設の活用方法を再検討し、方針の微調整を行う。	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	4	4
備考	備考	備考	備考
			令和4年度実施設計

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,363	12,212	8,268	7,861
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,871	2,491	2,378	2,404
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
2,257	2,265	2,273	2,273
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
369	13	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(西の宮団地・三峠団地)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	大東町
代行期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和46年度～昭和52年度		
構造	簡易耐火平屋・2階		
延床面積(m ²)	3,505m ²		

見直し策	更新(廃止後、統合整備) 老朽化対策のため、更新に向けて取り組む。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
方針の決定:更新 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直しにより、2つの 団地を統合し、整備すること となった。	現状分析	現状分析	現状分析
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
建設場所の検討が必要。	建設場所の検討が必要。	建設場所の検討が必要。	建設場所の検討が必要。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	4	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
管理戸数	管理戸数	管理戸数	管理戸数
567	569	573	577
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,404	33,714	34,023	35,084
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
33,404	33,714	34,023	35,084
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(中村団地・東谷団地)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	加茂町
代行期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和39年度～昭和50年度		
構造	簡易耐火平屋・2階		
延床面積(m ²)	2,012m ²		

見直し策	更新(廃止後、統合整備) 老朽化対策のため、更新に向けて取り組む。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
方針の決定:更新 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直しにより、2つの 団地を統合し、整備すること となった。	現状分析	現状分析	現状分析
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
建設場所の検討が必要。	建設場所の検討が必要。	建設場所の検討が必要。	建設場所の決定が必要。 入居者への説明・意向調査 の実施。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	4	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
管理戸数	管理戸数	管理戸数	管理戸数
567	569	573	577
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,404	33,714	34,023	35,084
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
33,404	33,714	34,023	35,084
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(市営基町団地)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	三刀屋町
代行期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和46年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	2,064m ²		

見直し策	更新 老朽化対策のため、更新に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
方針の決定:更新 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し 三刀屋第2団地の建設	三刀屋第2団地A棟(2DK4 戸)の建設に伴う移転推進 政策空き家6戸の除却実施	三刀屋第2団地C棟(1DK4 戸)の建設に伴う移転推進 集会所の建設	三刀屋第2団地B棟(2DK4 戸)の建設に伴う移転推進
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
5	5	5	5
備考	備考	備考	備考
			三刀屋第2団地E棟(2DK4 戸)建設予定

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
管理戸数	管理戸数	管理戸数	管理戸数
567	569	573	577
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,404	33,714	34,023	35,084
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
33,404	33,714	34,023	35,084
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(緑ヶ丘団地)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	
作成年度	令和4年度		
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	掛合町
代行期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和56年度		
構造	簡易耐火2階		
延床面積(m ²)	499m ²		

見直し策	更新⇒廃止		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
方針の決定:廃止 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	隣接する県営上郡団地の事 業主体変更の時期に合わせ て、緑ヶ丘団地の除却(上郡 団地への移転)を進める	県営上郡団地の事業主体変 更に合わせて、緑ヶ丘団地 の除却(退去・上郡団地への 移転)を進める	県営上郡団地の事業主体変 更に合わせて、緑ヶ丘団地 の除却(退去・上郡団地への 移転)を進める
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
緑ヶ丘団地の整備につい ては引き続き検討が必要。	県営上郡団地の譲渡条件に ついて県との協議が必要。	上郡団地の空家整備及び空家 戸数確保。 入居者への退去先意向調査及 び上郡団地への移転を進める。	上郡団地の空家整備及び空家 戸数確保。 入居者への退去先意向調査及 び上郡団地への移転を進める。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	4	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
管理戸数	管理戸数	管理戸数	管理戸数
567	569	573	577
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,404	33,714	34,023	35,084
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
33,404	33,714	34,023	35,084
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(村方)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	

		作成年度	令和4年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	木次町
代行期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	昭和47年度		
構造	簡易耐火平屋		
延床面積(m ²)	381m ²		

見直し策	廃止 老朽化および需要も低下しているため、廃止に向けて取り組む。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
方針の決定:廃止 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施	雲南市公営住宅等長寿命 化計画に基づく事業実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し	移転者なし	入居者1戸の移転完了	移転者なし
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
現入居者への説明	現入居者への説明	新型コロナの影響により面談 自粛。残る3戸の入居者への 説明実施	残る3戸の入居者への面談・ 説明実施
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	5	5	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
管理戸数	管理戸数	管理戸数	管理戸数
4	4	3	3
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,404	33,714	34,023	35,084
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
33,404	33,714	34,023	35,084
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額	施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂総合センター			
予算事業名	庁舎管理事業			
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	管財課	
			作成年度	令和4年度
管理方法	直営			
管理者		所在地	加茂町	
	～			
整備年度	昭和57年度			
構造	鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	2,476 m ²			

見直し策	複合化⇒現状維持 利便性の向上、機能充実を図る。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	方針の決定：現状維持	—	—
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
関係法令の制約等があり、内部協議の結果、複合化は困難であると判断し、現庁舎を引き続き使用することとした。	現庁舎を引き続き使用することに決定した。	—	—
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
引き続き使用するために必要な修繕を実施していく。	引き続き使用するために必要な修繕を実施していく。	—	—
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	5	—	—
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
—	—	—	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
14,598	13,795	12,465	12,681
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
14,594	13,795	12,465	12,681
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
3,007	2,534	937	766
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	水道局(上下水道部)庁舎		
予算事業名	総係費(一般管理費)		
施設担当課	総務課(上下水道部)	関係課	管財課
			作成年度 令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	昭和56年度(1981年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	679m ²		

見直し策	更新(建替え) 老朽化対策のため、更新(建替え)に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
方針の決定:更新 見直し策の実施	見直し策の実施	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
設計業務、地質調査業務を 発注した。	実施設計の実施、建設用地の 取得。	本体工事及び付帯工事の実 施	本体工事、付帯工事及び解 体工事の実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
5	5	5	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
—	—	—	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
8,902	8,428	8,974	7,731
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
8,902	8,428	8,974	7,731
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
68	31	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	吉田総合センター		
予算事業名	庁舎管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	管財課
管理方法	直営		
管理者	所在地	吉田町	
整備年度	1974年度(昭和49年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	1,917m ²		

作成年度 令和4年度

見直し策	複合化・改修 既設の近隣公共施設の活用も踏まえた複合化、もしくは継続利用について方針を決定する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
吉田総合センター等整備検討委員会において地域での協議が始まっている。	吉田総合センター等整備検討委員会において地域での協議が始まっている。	吉田総合センター等整備検討委員会や関係部局との協議を実施。	吉田総合センター等整備検討委員会や関係部局との協議を実施。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
原発事故の際は本庁舎機能の移転先になることから、施設の規模については十分に検討する必要がある。	原発事故の際は本庁舎機能の移転先になることから、施設の規模については十分に検討する必要がある。	原発事故の際は本庁舎機能の移転先になることから、施設の規模については十分に検討する必要がある。	原発事故の際は本庁舎機能の移転先になることから、施設の規模については十分に検討する必要がある。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
—	—	—	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,050	8,756	8,985	8,905
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
9,050	8,756	8,985	8,905
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
634	161	299	666
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次町日登高齢者交流施設		
予算事業名	高齢者交流施設等管理事業		
施設担当課	市民福祉課(木次)	関係課	健康福祉総務課
		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	平成12年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	40m ² (東屋部分)		

見直し策	譲渡 隣接の事業所での利活用を検討し、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った。	内部協議を行った。	地元、関係者と協議を行った。	関係者と協議を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
在宅生活復帰準備施設と一体的な検討が必要。	在宅生活復帰準備施設と一体的な検討が必要。	在宅生活復帰準備施設と一体的な検討が必要。	当面、譲渡は困難である。他用途への転用について検討する。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
988	1,054	1,052	630
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
988	1,054	1,052	630
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
64	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市在宅生活復帰準備施設		
予算事業名	社会福祉施設管理事業		
施設担当課	市民福祉課(木次)	関係課	健康福祉総務課

		作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	社会福祉法人 きすき福社会	所在地	木次町
指定期間	令和2年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	平成11年度		
構造	鉄骨造、平家建		
延床面積(m ²)	91.89m ²		

見直し策	譲渡隣接の事業所での利活用を検討し、譲渡に向けた手続きを進める。		
平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った。	内部協議を行った。	地元、関係者と協議を行った。	内部協議及び法人との協議を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	3
備考	備考	備考	備考
日登交流施設と一体的な検討が必要。	日登交流施設と一体的な検討が必要。	日登交流施設と一体的な検討が必要。	令和5年度の譲渡に向け取り組む。

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
80	76	42	54
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
147	147	143	143
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	297
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	297
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合ミニ福祉センター		
予算事業名	社会福祉施設管理事業		
施設担当課	市民福祉課(掛合)	関係課	健康福祉総務課

	作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理	
管理者	波多老人クラブむつみ会	所在地
指定期間	平成30年4月1日	令和5年3月31日
整備年度	平成3年度(1991年度)	
構造	木造	
延床面積(m ²)	93m ²	

見直し策	譲渡 利用者が限定されているため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行ったものの適切な譲渡先としての候補は見つからない。	地元協議も行ったが適切な譲渡先としての候補は見つからない。	適切な譲渡先としての候補は見つからない。	適切な譲渡先としての候補は見つからない。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
引き続き譲渡先の情報収集を行う。	引き続き譲渡先の情報収集を行う。	引き続き譲渡先の情報収集を行う。	引き続き譲渡先の情報収集を行う。 引き続き譲渡を検討していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
509	448	839	262
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
62	82	50	50
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市大東体育文化センター		
予算事業名	大東体育文化センター管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	特定非営利活動法人 まちづくり工房うんなん	所在地	大東町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1965年度(昭和40年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(㎡)	2,229㎡		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	耐震診断を実施する方向で検討。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	関係者説明が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考
			次年度耐震診断を実施

《進捗度》0: 未実施、協議等中断 1: 内部協議(スケジュール、手法等検討) 2: 地元・関係者協議
3: 地元・関係者方針同意 4: 実施時期、予算決定 5: 見直し策実施

管理実績(単位: 人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
14,807	17,614	11,045	11,862
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
5,014	5,144	4,896	5,252
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
4,112	4,264	4,251	4,073
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
281	227	178	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市幡屋体育館		
予算事業名	幡屋体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	幡屋地区振興会	所在地	大東町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	1972年度(昭和47年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	533m ²		

見直し策	廃止 地域での利用が主なため、利用目的に沿った機能については近隣施設で補完し、施設としては廃止を検討する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定：廃止	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
施設の廃止について地元の 了解を得られた	施設の廃止について地元の 了解を得られた	スポーツ施設個別施設計画 を策定した。	関係者・内部協議
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
廃止時期については幡屋交 流センターの整備に併せて 検討	廃止時期については幡屋交 流センターの整備に併せて 検討	廃止時期については幡屋交 流センターの整備に併せて 検討。改めて協議し実施年 度を確認した。	廃止時期については幡屋交 流センターの整備に併せて 検討。改めて協議し実施年 度を確認した。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
3	3	4	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議

3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,179	2,868	1,567	1,398
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
411	422	410	385
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
338	330	332	327
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次体育館		
予算事業名	木次体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
作成年度	令和4年度		
管理方法	指定管理		
管理者	特定非営利活動法人 ふれんど	所在地	木次町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1968年度(昭和43年度)		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(㎡)	1,360㎡		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	耐震診断を実施する方向で検討。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	関係者説明が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考
			次年度耐震診断を実施

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
13,431	12,986	8,134	7,817
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
4,646	4,859	4,751	4,492
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
3,825	3,914	4,044	4,039
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
90	92	187	183
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市斐伊体育館		
予算事業名	斐伊体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	斐伊地域づくり協議会	所在地	木次町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1987年度(昭和62年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	960m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	木次体育館の検討と並行して検討する必要がある
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
13,582	20,083	7,895	8,968
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,198	1,534	1,049	1,063
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
2,052	1,314	911	859
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
610	462	52	0
備考	備考	備考	備考
	指定管理の協定を一本化しているため、管理経費等には斐伊運動場分を含む	指定管理の協定を一本化しているため、管理経費等には斐伊運動場分を含む	指定管理の協定を一本化しているため、管理経費等には斐伊運動場分を含む

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合体育館		
予算事業名	掛合体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	公益社団法人 雲南市シルバー人材センター	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	1974年度(昭和49年度)		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造		
延床面積(㎡)	2,637㎡		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	耐震診断の結果により見直し方針の再検討
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0: 未実施、協議等中断 1: 内部協議(スケジュール、手法等検討) 2: 地元・関係者協議
3: 地元・関係者方針同意 4: 実施時期、予算決定 5: 見直し策実施

管理実績(単位: 人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
14,480	12,122	10,582	11,266
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
5,430	4,500	4,606	4,482
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
5,630	5,006	5,052	4,961
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
669	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合体育振興センター		
予算事業名	中学校総務管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	教育総務課
		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
	～		
整備年度	1980年度(昭和55年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	646m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行なった	内部協議を行なった	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行なった
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	地元・関係者協議等には至っていない
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,457	6,677	6,508	7,979
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
360	336	328	384
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
360	336	328	384
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考
利用者数は授業等利用除く			

第一次実施方針行動計画表

施設名	大東公園野球場		
予算事業名	大東公園管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	都市計画課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	株式会社 キラキラ雲南	所在地	大東町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	1981年度(昭和56年度)		
構造			
規模	両翼:90m 中堅線:115m		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	国スポ、障スポの開催種目決定等を受けて、改めて見直し方針の検討が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0: 未実施、協議等中断 1: 内部協議(スケジュール、手法等検討) 2: 地元・関係者協議
3: 地元・関係者方針同意 4: 実施時期、予算決定 5: 見直し策実施

管理実績(単位: 人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
4,027	2,883	2,795	2,463
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
13,815	17,210	16,843	16,580
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
10,564	13,343	13,825	14,059
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
309	146	514	355
備考	備考	備考	備考
管理費用等は大東公園全体の合計	管理費用等は大東公園全体の合計	管理費用等は大東公園全体の合計	管理費用等は大東公園全体の合計

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂中央公園野球場			
予算事業名	加茂中央公園管理事業			
施設担当課	社会教育課	関係課	都市計画課	
				作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理			
管理者	株式会社 キラキラ雲南	所在地	加茂町	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日			
整備年度	1984年度(昭和59年度)			
構造	鉄骨造			
規模	両翼:92m 中堅線:118m			

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	国スポ、障スポの開催種目決定等を受けて、改めて見直し方針の検討が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
9,066	6,586	2,751	6,951
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
12,331	13,058	11,462	11,787
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
9,733	10,226	9,676	9,694
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
259	764	128	135
備考	備考	備考	備考
管理費用等は加茂中央公園全体の合計	管理費用等は加茂中央公園全体の合計	管理費用等は加茂中央公園全体の合計	管理費用等は加茂中央公園全体の合計

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次運動公園野球場		
予算事業名	公園施設管理事業		
施設担当課	都市計画課	関係課	社会教育課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	特定非営利活動法人 ふれんど	所在地	木次町
指定期間	平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1981年度(昭和56年度)		
構造			
規模	両翼:91m 中堅線:110m		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
見直しに向けた協議等は未実施	庁内協議を実施	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	引き続きスポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	国スポ、障スポの開催種目決定等を受けて、改めて見直し方針の検討が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0: 未実施、協議等中断 1: 内部協議(スケジュール、手法等検討) 2: 地元・関係者協議
3: 地元・関係者方針同意 4: 実施時期、予算決定 5: 見直し策実施

管理実績(単位: 人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,624	4,830	3,652	5,290
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,156	4,104	3,915	4,068
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,692	3,840	3,874	3,874
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
117	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	明石緑が丘公園野球場				
予算事業名	明石緑が丘公園管理事業				
施設担当課	産業施設課	関係課	社会教育課	観光振興課	農政課

			作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理			
管理者	合同会社 明石総合企画	所在地	三刀屋町	
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日			
整備年度	昭和63年度(野球場、サッカー場等)、平成6年度(ふれあい館、コテージ)、平成11年度(ログハウス)			
構造				
延床面積(m ²)	野球場(1面11,000m ²)、ふれあい館(620.95m ²)			

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実績	実績	実績	実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
見直しに向けた協議等は未実施	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	国スポ、障スポの開催種目決定等を受けて、改めて見直し方針の検討が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	1	1
備考	備考	備考	備考
利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
45,911	40,352	18,351	15,999
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
67,455	56,429	42,558	44,887
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
29,710	29,710	29,077	29,032
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
3,281	3,967	5,815	2,152
備考	備考	備考	備考
利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計	利用者数、管理費用等は公園全体の合計

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合野球場		
予算事業名	掛合野球場管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	公益社団法人 雲南市シルバー人材センター	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
整備年度	1978年度(昭和53年度)		
構造			
規模	両翼:94m 中堅線:120m		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議・検討	協議・検討
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議を行った	内部協議を行った	スポーツ施設個別施設計画を策定した。	内部協議を行った
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	スポーツ施設全体の適正化に向け、市としての方向性を固めたうえで取り組みを進める必要がある	関係者説明が必要	国スポ、障スポの開催種目決定等を受けて、改めて見直し方針の検討が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,048	1,516	748	3,071
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,429	2,136	2,046	1,736
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,747	1,756	1,824	1,683
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	98	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	鉄の未来科学館			
予算事業名	鉄の未来科学館管理事業			
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	観光振興課	文化財課
			作成年度	令和4年度
管理方法	直営			
管理者		所在地	吉田町	
	～			
整備年度	1990年度(平成2年度)			
構造	鉄骨造			
延床面積(㎡)	642㎡			

見直し策	集約化 施設は廃止し、展示資料の集約化を検討する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	方針の決定:集約化	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
担当課内での協議	集約化に向けて指定管理者と協議を始めた。	集約化の方針決定	閉館し、普通財産として管理。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
利用者を増やすための活用策を検討中。 施設を存続させるのであれば、施設の修繕が必要。	展示資料の整理方法等課題がある。	展示資料の整理・集約方法について調整中。	展示資料の整理・集約方法について調整中。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,707	1,438	878	0
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
6,283	6,206	6,243	0
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,283	6,206	5,854	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
535	405	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	砂子原自治会館		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	砂子原自治連合会	所在地	加茂町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(㎡)	273㎡		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
譲渡について地元へは打診済み。引き続き、関係者協議。	譲渡について地元へは打診済み。引き続き、関係者協議。	譲渡について地元へは打診済み。引き続き、関係者協議。	譲渡について地元と協議
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			諸課題を整理し、引き続き地元と協議を実施していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,226	1,083	543	591
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
300	266	243	255
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市漆仁の里交流館		
予算事業名	漆仁の里交流館管理事業		
施設担当課	自治振興課(木次)	関係課	地域振興課

	作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理	
管理者	漆仁自治会	所在地 木次町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
整備年度	1992年度(平成4年度)	
構造	木造	
延床面積(m ²)	67m ²	

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	方針の決定:譲渡
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
見直しに向けた協議等は未実施	内部協議	地元協議	地元協議
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元の考え方を確認する必要がある	地元の考え方を確認する必要がある	譲渡条件等の整理	譲渡スケジュールの整理、調整
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	2	4
備考	備考	備考	備考
			令和5年度譲渡予定

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
234	268	134	256
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
51	63	53	621
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	564
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	564
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次町郷土文化保存伝習施設			
予算事業名	市有施設等管理事業			
施設担当課	自治振興課(木次)	関係課	地域振興課	
			作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理			
管理者	槻之屋振興会	所在地	木次町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日			
整備年度	1994年度(平成6年度)			
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	373m ²			

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
見直しに向けた協議等は未実施	内部協議	内部協議	地元協議
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元の考え方を確認する必要がある	地元の考え方を確認する必要がある	地元の考え方を確認する必要がある	施設の規模や設備等を考えると、譲渡は現時点では困難。引き続き地元と協議を実施していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
0	1	1	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,191	1,044	841	807
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
207	166	212	665
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	479
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	479
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	飯石生活改善センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(三刀屋)	関係課	地域振興課

作成年度 令和4年度

管理方法	指定管理		
管理者	飯石地区農産品加工グループ	所在地	三刀屋町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	1978年度(昭和53年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(㎡)	207㎡		

見直し策	譲渡⇒廃止 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実施
協議	協議	方針の決定:廃止	見直しの実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元への説明会を実施	スケジュール、費用等資料作成し、地元調整を実施	地元調整を実施し、意向を確認	廃止
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
66	16	13	14
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
18	18	18	18
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	後根波コミュニティーセンター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(三刀屋)	関係課	地域振興課

管理方法	直営		
管理者	所在地	三刀屋町	
整備年度	1994年度(平成6年度)		
構造	木造		
延床面積(m ²)	120m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	方針決定・譲渡	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元への説明会を実施	スケジュール、費用等資料作成し、地元調整を実施	地元の同意が得られたため、譲渡に向けた手続きを実施	譲渡
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
譲渡に伴う手続きの整理が必要	無償譲渡の方向で検討 具体的な手続き、スケジュール案の作成	地元へ具体的な手続き、スケジュールを提示	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

令和30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
471	539	371	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
134	158	97	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	—
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	民谷集落センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	民谷自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	平成15年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	145m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元自治会の総会で譲渡の方針を説明し同意を得た	譲渡条件の整理	譲渡条件の整理	譲渡条件の整理
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
譲渡条件として提示を受ける	譲渡条件の検討	譲渡条件の検討	譲渡条件の検討 引き続き、地元と協議を実施していく。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
3	3	3	3
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
414	223	207	322
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
132	140	117	110
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	深野集落センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	深野自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	188m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議	内部協議	内部協議	内部協議
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			諸課題の整理
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,130	777	219	378
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
291	315	287	826
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	川手公会堂		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	川手自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	平成10年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	90m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	方針の決定: 譲渡
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
スケジュールの確認	地元自治会と協議開始	地元自治会と協議し譲渡について同意を得た。	譲渡に向け諸手続きを実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	2	3	4
備考	備考	備考	備考
			令和4年度譲渡

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
409	497	250	222
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
62	64	60	54
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	大宝集会所		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	川手自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	平成11年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	39m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	方針の決定:譲渡
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
内部協議	内部協議	地元関係者協議	譲渡の同意により地元関係者と協議、調整を行った。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
			令和5年度の譲渡に向け諸手続きを実施する。
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	2	4
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
114	116	95	72
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
56	56	68	44
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	波多集会センター		
予算事業名	波多集会センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課
		作成年度	令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
指定期間	～		
整備年度	1982年度(昭和57年度)		
構造	鉄骨		
延床面積(㎡)	299㎡		

見直し策	廃止 休止中、補助金、起債等の諸条件が整った段階で廃止する。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
方針の決定:廃止	見直し策の実施	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
施設管理(周辺の草刈り)のみを地元へ委託している。	解体に向けて準備を行う。	解体に向けて準備を行う。	廃止 解体に向けて準備を行う。
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
2021年度以降に施設の処分が可能となる			
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
3	4	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0	0	0	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
48	48	48	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
48	48	48	—
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	入間集会センター		
予算事業名	入間集会センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
指定期間	～		
整備年度	1982年度(昭和57年度)		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	261m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
方針の決定:譲渡	見直し策の実施	見直し策の実施	見直し策の実施
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元への譲渡について協議し、合意を得た。現在の指定管理期間終了後に譲渡予定。	地元協議・調整を行った。	譲渡手続きを実施。	譲渡
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
譲渡後、土地については地元が取得される方向で検討されているが、取得費用について所有者との調整が必要。			
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
4	4	4	5
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
854	794	421	—
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
482	497	894	—
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
142	136	469	—
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
151	239	299	—
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	長迫集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	長迫自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	1983年度(昭和58年度)		
構造	木造		
延床面積(㎡)	59㎡		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元への譲渡に向けたスケジュール等について協議・調整が必要			諸課題の整理
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
275	275	275	135
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
93	71	181	72
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	志食集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課

	作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理	
管理者	志食自治会	所在地 掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
整備年度	1983年度(昭和58年度)	
構造	木造	
延床面積(m ²)	98m ²	

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元への譲渡に向けたスケジュール等について協議・調整が必要			諸課題の整理
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
400	650	400	307
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
118	198	117	105
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	下多根集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課

	作成年度	令和4年度
管理方法	指定管理	
管理者	下多根自治会	所在地 掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
整備年度	1983年度(昭和58年度)	
構造	木造	
延床面積(m ²)	113m ²	

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元への譲渡に向けたスケジュール等について協議・調整が必要			諸課題の整理
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
387	270	200	165
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
154	154	116	123
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	舟津集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課
			作成年度 令和4年度
管理方法	指定管理		
管理者	舟津自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
整備年度	1983年度(昭和58年度)		
構造	木造		
延床面積(m ²)	78m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議	協議	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施	庁内協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
地元への譲渡に向けたスケジュール等について協議・調整が必要			諸課題の整理
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
1	1	1	1
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
645	398	253	227
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
146	221	139	141
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0	0	0	0
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合総合営農指導センター		
予算事業名	農業施設管理事業		
施設担当課	農政課	関係課	自治振興課(掛合)

管理方法	指定管理		
管理者	松笠振興協議会	所在地	掛合町
指定期間	令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日		
整備年度	平成7年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	110m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 実績	令和元年度 実績	令和2年度 実績	令和3年度 実績
協議・検討	協議・検討	協議	協議
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
地元と協議を実施	地元との協議を実施	地元との協議を実施	地元との協議を実施
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	令和4年度において、諸手続き及び関係法令等の整理が必要
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
2	2	2	2
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
337	52	322	301
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
251	240	232	228
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
37	37	37	37
修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)	修繕費(直営対応分)
0	0	0	0
備考	備考	備考	備考

