

【令和3年発生】農林災害復旧工事の進捗状況

(令和5年1月31日現在)

1. 農地・農業用施設災害復旧事業（国庫補助対象）

①工事発注箇所数

(農地災害)

対象箇所数	301件	824百万円
発注済箇所	71件	163百万円
完了済箇所	7件	20百万円

(施設災害)

対象箇所数	238件	1,228百万円
発注済箇所	37件	136百万円
完了済箇所	8件	77百万円

(合計)

対象箇所数	539件	2,052百万円
発注済箇所	108件	299百万円
完了済箇所	15件	97百万円

②令和5年度予算（予算案）

(農地災害)	821百万円（うち443百万円はR4債務負担分）
(施設災害)	1,419百万円（うち580百万円はR4債務負担分）
(合計)	2,240百万円（うち1023百万円はR4債務負担分）

※変更増額見込み分を含む

③工事発注（計画）

令和5年2月～4月（R4債務負担分）

300箇所（予算内）

令和5年5月以降（R5現年予算）

131箇所（予算内）

復旧工法や事業費の認定を受けるための国の審査は令和4年12月に完了。

これまで108箇所を発注済み。

2月から4月にかけてR4債務負担により約300箇所を発注する計画。

その後も、市内建設事業者の受注状況を見ながら、残りの箇所を順次、発注する計画。

ただし、市内建設事業者は市や県の公共災害も多数受注されており、技術者や現場労務の確保が困難な状況。各種災害復旧事業の発注量や発注時期の調整が必要。

2. 林道施設災害復旧事業（国庫補助対象）

①工事発注箇所数

対象路線数	9 路線	1 7 9 百万円
発注済路線	6 路線	1 1 5 百万円
完了済箇所	2 路線	1 7 百万円

②令和5年度予算（予算案）

8 5 百万円

③工事発注（計画）

令和5年5月 3 路線（予算内）

これまでに6路線を発注し、2路線が完了している。

工事中の3路線は、令和5年度へ繰り越す見込み。

未発注の3路線は、令和5年度早期の発注を計画している。

3. 林地崩壊防止事業（県単）

①工事発注箇所数

対象箇所数	7 2 件	6 3 9 百万円
発注済箇所	7 2 件	6 3 9 百万円
完了済箇所	3 1 件	3 2 0 百万円

対象箇所全ての工事を発注済み。

これまでに31件が完了済み。

令和4年度内の完了は50件程度の見込み。

残りは令和5年度へ繰り越す見込み。

4. 災害関連事業（農村公園の災害）

①工事発注箇所数

対象箇所数	1 件	1 8 百万円
発注済箇所	1 件	1 8 百万円

対象は、三刀屋町の雲見の里農村公園。

工事は発注しているが、令和5年度へ繰り越す見込み。