

事務事業名 新庁舎建設事業		所属部 総務部	所属課 管財課	
総合計画体系	政策名 (I)みんなで築くまち<協働・行政経営>	所属G 財産管理監視G	課長名 須田 弘	
	施策名 (05)時代にあった行政サービスの実現	担当者名 井上芳樹	電話番号 0854-40-1025 (内線) 2372	
	目的 行政機能 意図 公平で効率的なサービスを提供する。	予算科目 会計 款 大事業 大事業 0 1 1 0 0 7 項 目 中事業 中事業 0 5 3 0 0 3	庁舎施設整備事業	
	基本事業名 (016)公共施設の適正管理 目的 行政機能 意図 公共施設を適正に管理する。		新庁舎建設事業	

1 現状把握 [DO]

(1) 事業概要

① 事業期間
<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 ( 年度 ~ )
<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 24 年度 ~ 27 年度 )
② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述)
H24年度: 基本設計作成 H25年度: 実施設計作成 用地取得造成工事 H26~H27年度: 庁舎建設工事、周辺整備工事

(2) 事務事業の手段・指標

手段	① 主な活動					
	27年度実績(27年度に行った主な活動) ・庁舎建設工事 ・車庫・倉庫建設工事 ・周辺整備工事	28年度計画(28年度に計画する主な活動) 平成27年にて事業完了				
② 活動指標		単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
ア	内部協議	回	10	39	9	
イ	設計・監理協議	回	20	29	7	
ウ	市民ワークショップ	回	0	0	0	
エ	施工者協議	回	0	48	20	

(3) 事務事業の目的・指標

目的	① 対象(誰、何を対象にしているのか)	③ 対象指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)	
	行政機能	ア	庁舎施設	棟	5	5	2	
		イ						
		ウ						
② 意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)		
組織機構の見直しや定員管理計画等を踏まえた庁舎建設を実施することにより、行財政改革実施計画に対応した行政機能改革が行え効率的な行政サービスの提供が可能となる。	ア	事業進捗率	%	10.8	44.8	100.0		
	イ							
	ウ							

(4) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (27年度決算)		② コストの推移		単位	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(計画)
・建築主体工事	927,719千円	財源内訳	国庫支出金	千円		141,269	225,641	
・電気設備工事	409,320千円		県支出金	千円				
・機械設備工事	356,756千円		地方債	千円	287,600	1,115,900	1,722,500	
・車庫・倉庫建設工事	75,155千円		その他	千円		62,000	18,520	
・太陽光整備	36,396千円		一般財源	千円	30,627	4,987	146,794	
・庁内通信設備整備	76,314千円	事業費計 (A)		千円	318,227	1,324,156	2,113,455	
・外構等工事	33,647千円	人件費	正規職員従事人数	人	2	2	2	
・工事監理等業務委託	23,177千円		延べ業務時間	時間	3,718	3,784	3,565	
・移転/備品/補償	172,412千円		人件費計 (B)	千円	14,474	14,712	13,953	
・事務費	2,559千円	トータルコスト(A)+(B)		千円	332,701	1,338,868	2,127,408	

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?)	② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?)	③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?)
労務単価の上昇、労働力不足。	特になし	特になし

事務事業名	新庁舎建設事業	所属部	総務部	所属課	管財課
-------	---------	-----	-----	-----	-----

## 2 事後評価【SEE】

A 目的 妥当性	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？		見直し余地があるとする理由
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合⇒	
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して達成する目的か？		
B 有効性	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？		
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合⇒	
	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？		
C 効率性	<input type="checkbox"/> 向上余地がある	理由	事業計画に基づく進捗であり向上余地はない
	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない		
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？		理由
<input type="checkbox"/> 影響無	<input checked="" type="checkbox"/> 影響有		
D 公平性	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？		理由
	<input type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合⇒	(具体的な手段や類似事業名)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない	類似事業はない	
A 目的 妥当性	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)		理由
	<input type="checkbox"/> 削減余地がある	事業費の縮減及び財政負担の軽減を意識し進めているが、労務費等は上昇傾向にあり事業費増大の懸念もある。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない		
B 有効性	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？		理由
	<input type="checkbox"/> 削減余地がある	過大な人員配置となっていない	
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない		
C 効率性	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？		理由
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	行政運営に必須の施設である	
	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である		
評価 の 総 括	① 1次評価者としての評価結果		② 1次評価結果の総括(根拠と理由) 事業意図を理解し、関係者等からの意見を踏まえた事業推進を行った。
	A 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
		B 有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり
		C 効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり
		D 公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり

## 3 今後の方向性【PLAN】

① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可		② 改革・改善による期待成果																			
<input checked="" type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)		<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト				削減	維持	増加	成果	向上			維持		×	低下	×	×
	コスト																				
	削減	維持	増加																		
成果	向上																				
	維持		×																		
	低下	×	×																		
平成27年度をもって事業完了した。		<p>廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。</p>																			